

COMUNE DI DRAPIA

TEL: 0963/67094

(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

FAX 0963/67293

cod fisc. 00298600792

SERVIZIO TECNICO

Prot. 459

Raccomandata A/R

Spett.le Sig. MAMONE Rodolfo
Presidente dell'Associazione Culturale
"Drapia in Europa"
c.da sottocontura
89862 Drapia (VV)

p.c. Al Sig. Prefetto di Vibo Valentia
8900 Vibo Valentia

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dip. Funzione Pubblica
Ispettorato per la Funzione Pubblica
Piazza. S. Apollonia, n. 14
00153 ROMA

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per gli U.T.G.
Ufficio II Controllo sugli Organi
Piazza del Vicinale, n. 1

Al Sig. Sindaco Sede

Oggetto: riscontro VS nota del 27.12.2010 acquista in data 30.12.2010 al n. 8186 del prot generale dell'Ente.

Spett.le Sig. Mamone Rodolfo,

Con riferimento alla sua nota richiamata in oggetto, che ha ad ogni buon fine si allega in copia alla presente,

PRECISA

che il tempo trascorso tra l'espletamento delle procedure della gara d'appalto e l'effettivo inizio dei lavori per la ristrutturazione dell'ex scuola elementare di Drapia, è stato necessario per l'adempimento di tutte le procedure di legge e di ogni altro adempimento relativo anche a protocolli tra questo Ente ed altri Enti, di cui Ella in qualità di ex Assessore dovrebbe esserne a conoscenza perché stipulati durante il suo mandato;

che pertanto l'avvio dei citati lavori non è certamente dovuto ai suoi solleciti, ma al rispetto delle norme e del corretto iter amministrativo,

con riferimento poi alla sospensione dei lavori si evidenzia che la stessa si è resa necessaria sulla base della disponibilità della ditta specializzata per lo smaltimento dell'Eternit che ha effettuato l'intervento il 12 gennaio u.s.;

TRASMETTE

- Copia verbale di consegna dei lavori;
- Copia verbale di sospensione dei lavori;
- Copia verbale di ripresa dei lavori.

Drapia li 27.01.2011

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Pasquale Lagadari)



COMUNE DI DRAPIA (PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE DESTINATO AD EX SCUOLA ELEMENTARE DI DRAPIA.

Impresa: C.M.G. Costruzioni S.r.l., con sede a Rombiolo (VV), P. IVA 03043780794;

Contratto data 28 luglio 2010 n° rep. 03/2010, in corso di registrazione

Importo contrattuale dei lavori euro 48.570,93 comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 1.464,45, oltre IVA, per complessivi euro 53.428,02 comprensivi di IVA;

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

Il giorno 09 del mese di agosto dell'anno duemilaedieci, il sottoscritto **Arch. Domenico Furci** in qualità di Direttore Dei Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione;

Visto il contratto in data 28 luglio 2010, repertorio 03/2010, in corso di registrazione;

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento, previa avviso telefonico, ha disposto per la data odierna la consegna dei suddetti lavori;

Visti gli artt. 129-130 del regolamento attuativo della Legge 109/1994;

Il sottoscritto Arch. Domenico Furci, Direttore dei Lavori previo avviso telefonico all'impresa esecutrice, è convenuto sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, dove alla presenza della Signora:

— Contartese Maria Giuseppina, legale rappresentante dell'impresa appaltatrice;

Ha proceduto alla consegna dei lavori che dovranno compiersi in 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del presente verbale, cessanti quindi il 07 dicembre 2010.

Con la scorta del progetto, e alla presenza continua di tutti gli intervenuti, il sottoscritto direttore dei lavori:

- ha illustrato tutte le lavorazioni da eseguirsi;
- ha eseguito misurazioni, rilevazioni e riscontri tali da verificare la corrispondenza fra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali;
- ha mostrato e dichiarato che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
- ha illustrato i materiali che l'appaltatore dovrà provvedere ad impiegare;
- ha indicato le lavorazioni che dovranno immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione dell'impresa;
- ha dato lettura del contratto, dando tutte le spiegazioni richieste e necessarie per una giusta comprensione dei lavori.

La **Sig.ra Contartese Maria Giuseppina**, come legale rappresentante dell'impresa, sulla scorta del già fornito contratto, dichiara di essere pienamente edotta di tutte le circostanze, delle lavorazioni, dei luoghi e di ogni altro aspetto facente parte del contratto;

dichiara inoltre di non avere dubbi alcuni e di accettare formalmente la consegna dei suddetti lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'impresa appaltatrice
Contartese Maria Giuseppina
P.IVA 03043780794
Via S. Purgatorio 12/10 - 87010 - DRAPIA (VV)

*Il Direttore dei Lavori
e Coordinatore dei Lavori in
Fase di Esecuzione*

(Arch. Domenico Furci)



*Visto: Il Responsabile Unico
del Procedimento*

(Ing. Pasquale Lagadari)

COMUNE DI DRAPIA

(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE DESTINATO AD EX SCUOLA ELEMENTARE DI DRAPIA

Impresa: C.M.G. Costruzioni S.r.l., con sede a Rombiolo (VV), P. IVA 03043780794;

Contratto data 28 luglio 2010 n° rep. 03/2010;

Importo contrattuale dei lavori euro 48.570,93 comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 1.464,45, oltre IVA, per complessivi euro 53.428,02 comprensivi di IVA;

PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il giorno **08** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaedieci**, il sottoscritto **Arch. Domenico Furci** in qualità di Direttore Dei Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, dei lavori di cui in sopra, considerato che

- in data 09 agosto 2010 si è proceduto con apposito verbale alla consegna dei lavori;
- che il tempo utile contrattuale per l'esecuzione dei lavori è fissato in 120 giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, quindi scadenti il 07 dicembre 2010;
- che nei giorni scorsi, l'impresa esecutrice ha verbalmente informato il sottoscritto, che con riferimento alla fase di smontaggio e smaltimento del manto di copertura in Eternit, tramite impresa specializzata all'uopo, si potrà procedere a far data dal dieci gennaio 2011 circa;
- che pertanto non potendo procedere con altri fasi di lavoro, è opportuno procedere ad una sospensione dei degli stessi,

sentito in merito il Responsabile Unico del Procedimento,

ORDINA

all'impresa esecutrice, l'immediata sospensione dei lavori, con obbligo per la stessa di dare preavviso di comunicazione al sottoscritto Direttore Lavori, anche a mezzo telefono, prima della ripresa dei lavori, per la quale si procederà a formale redazione di verbale di ripresa dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale triplice copia che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'impresa appaltatrice

CMG Costruzioni s.r.l.
P.IVA 03043780794

*Il Direttore dei Lavori
e Coordinatore dei Lavori in
Fase di Esecuzione*

(Arch. Domenico Furci)



*Visto: Il Responsabile Unico
del Procedimento*

(Ing. Pasquale Lagadari)



COMUNE DI DRAPIA

(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE DESTINATO AD EX SCUOLA ELEMENTARE DI DRAPIA

Impresa: C.M.G. Costruzioni S.r.l., con sede a Rombiolo (VV), P. IVA 03043780794;

Contratto data 28 luglio 2010 n° rep. 03/2010;

Importo contrattuale dei lavori euro 48.570,93 comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 1.464,45, oltre IVA, per complessivi euro 53.428,02 comprensivi di IVA;

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

Il giorno **10 del mese di gennaio dell'anno duemilaedieci**, il sottoscritto **Arch. Domenico Furci** in qualità di Direttore Dei Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, dei lavori di cui in sopra, considerato che

- in data 09 agosto 2010 si è proceduto con apposito verbale alla consegna dei lavori;
- che il tempo utile contrattuale per l'esecuzione dei lavori è fissato in 120 giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, quindi scadenti il 07 dicembre 2010;
- che in data 08 novembre con apposito verbale si è proceduto alla sospensione dei lavori in quanto l'impresa specializzata per lo smontaggio e lo smaltimento del manto di copertura in Eternit, aveva data disponibili ad espletare la citata fase di lavoro, a far data dal dieci gennaio 2011 circa;


Dato atto che l'impresa C.M.G. Costruzioni S.r.l. ha dato conferma al sottoscritto Direttore dei Lavori che in data 12 gennaio 2011 si darà avvio alla fase di lavoro, con impresa specializzata, di smontaggio e smaltimento dell'eternit e che pertanto è necessario dalla data odierna riprendere i lavori per montare il ponteggio metallico,

ORDINA

all'impresa appaltatrice che i lavori riprendano dalla data odierna e tenuto conto del tempo contrattuale e del periodo di sospensione dovranno essere ultimati, salvo proroga, entro il 10 febbraio 2011.

Del che si è redatto il presente verbale triplice copia che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'impresa appaltatrice



C.M.G. Costruzioni s.r.l.
P.IVA 03043780794

*Il Direttore dei Lavori
e Coordinatore dei Lavori in
Fase di Esecuzione*


(Arch. Domenico Furci)

*Visto: Il Responsabile Unico
del Procedimento*


(Ing. Pasquale Lagadari)



ASSOCIAZIONE CULTURALE "DRAPIA IN EUROPA"

C.da Sottocuntura s.n.c. 89862 DRAPIA (VV)

Codice Fiscale 96027440799



Al sig. Sindaco

COMUNE di DRAPIA;

e, p. c.

alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento della Funzione Pubblica

Ispettorato per la Funzione Pubblica

Piazza S. Apollonia, n. 14

00153 ROMA;

al MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali

Ufficio II Controllo sugli Organi

Piazza del Viminale, n. 1

00184 ROMA;

alla PREFETTURA U.T.G. di VIBO VALENTIA

Area II Autonomie Locali

Corso Vittorio Emanuele III

89900 VIBO VALENTIA.

OGGETTO: ristrutturazione dell'edificio comunale ex Scuola Elementare di Drapia. Diffida ex art. 328, comma secondo c.p. e richiesta di informazioni e di accesso agli atti ex art. 10 D. Lgs. N. 267/2000.

Il sottoscritto Mamone Rodolfo, nella qualità di presidente p.t. dell'Associazione culturale "DRAPIA IN EUROPA",

PREMESSO

che la precedente Amministrazione Comunale aveva reperito i fondi necessari all'esecuzione dei lavori indicati in oggetto;

che nel mese di maggio 2009 erano già state espletate le gare di appalto relative ai suddetti lavori e si era proceduto all'aggiudicazione provvisoria;

che i lavori in questione hanno avuto inizio solo verso la metà di ottobre dell'anno in corso (cioè a distanza di un **anno e mezzo** dall'aggiudicazione provvisoria, avvenuta in costanza di mandato dell'Amministrazione Comunale precedente) e solo in seguito a ripetuti solleciti e richieste di informazioni da parte del sottoscritto, ma, soprattutto, solo dopo che la questione è stata portata all'attenzione delle Amministrazioni Centrali dello Stato titolari di un potere di vigilanza sull'attività degli enti locali;

che, "stranamente", da qualche settimana, e specificatamente dai primi di novembre, **i lavori sono fermi**;

che con nota prot. n. 2658 del 21/05/2010, che ad ogni buon fine si allega in copia, il sottoscritto chiedeva alla S.V. di sapere:

- 1) a che punto erano le procedure per l'esecuzione dei lavori;
- 2) le ragioni ed i motivi per cui i lavori non erano ancora stati iniziati;
- 3) **se vi erano possibili responsabilità amministrative e/o contabili e in tal caso cosa intendesse fare il Sindaco.**

che, mentre alla domanda di cui al punto 1), sia pure in maniera mediata e indiretta, è stata data una qualche risposta, quelle *sub 2)* e *sub 3)* risultano tuttora inevase;

tanto premesso, il sottoscritto nella qualità *ut supra*,

DIFFIDA

la S.V., ai sensi dell'art. 328, comma secondo c.p., a compiere l'atto del proprio ufficio o a esporre le ragioni del ritardo, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della presente, con espressa avvertenza che in difetto sarà presentato esposto presso la competente autorità giudiziaria;

e, ai sensi dell'art. 10 T.U.E.L.,

CHIEDE

- a) di conoscere le ragioni della sospensione dei lavori e quando si prevede di riavviarli;
- b) il rilascio di copia, in carta semplice, dei seguenti documenti:
- contratto d'appalto stipulato con la ditta che si è aggiudicata in via definitiva l'esecuzione dei lavori;
 - verbale di consegna dei suddetti lavori;
 - verbale di sospensione dei lavori.

Agli onorevoli Organi dell'amministrazione statale cui la presente è indirizzata per conoscenza, si chiede rispettosamente di voler spiegare al sig. Sindaco che la risposta alle richieste di informazioni avanzate da cittadini singoli o associati concernenti l'attività amministrativa, fatti salvi in ogni caso i diritti alla riservatezza dei terzi, non rientra nella sfera di discrezionalità dell'organo adito, ma integra un vero e proprio obbligo che trova la sua fonte nella legislazione statale prima ancora che nella regolamentazione locale.

Distinti saluti.

Drapia, lì 27 dicembre 2010

ASSOCIAZIONE CULTURALE
"DI PA' IN EUROPA"
Sede: Sottocomuna, snc 89862 DRAPIA (VV)
Tel. 0963 67208 Fax 347.6651572 347.5578334
C.F. 96027440799

Il Presidente
Rodolfo MAMONE

(Rodolfo Mamone)

Prot. 2658



21/5/2010

Al sig. Sindaco del
Comune di Drapia
Sede
e p.c.
S. E. Il Prefetto di
Vibo Valentia
Sede

**Oggetto: Ristrutturazione dell'Edificio Comunale ex scuola elementare a Drapia.
Richiesta informazioni ex art. 10 D.Lgs. 267/2000 ex art. 61 Statuto Comunale.**

Il sottoscritto **Mamone Rodolfo**, in proprio e nella qualità di Presidente p.t. dell'Associazione culturale denominata "Drapia in Europa", ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 61 dello statuto comunale e dei regolamenti comunali vigenti,

PREMESSO

che la passata amministrazione ha provveduto a recuperare le somme necessarie per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto;

che nel mese di **maggio 2009** erano già state espletate le gare di appalto relative ai suddetti lavori;

~~che gli stessi erano stati aggiudicati in via provvisoria;~~

che ad oggi, nonostante sia ormai trascorso **un anno (365 giorni e/o 12 mesi)** dalla gare di appalto e dall'aggiudicazione provvisoria degli stessi, i lavori non sono neppure iniziati;

che il ritardo nell'esecuzione dei lavori comporta un duplice danno per la collettività: 1) mancato utilizzo del bene 2) possibile aumento dei prezzi (le somme rimaste a seguito del ribasso perdono ogni giorno valore e conseguentemente la possibilità di essere utilizzate adeguatamente).

Che a seguito di eguale richiesta inoltrata dal sottoscritto il 12.11.2009 e solo dopo l'intervento del Prefetto, con missiva del 17.02.2010 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale assicurava che la consegna dei lavori sarebbe avvenuta entro il mese di Marzo 2010;

che ad oggi e nonostante le assicurazioni effettuate dal Responsabile dell'Ufficio tecnico, né i lavori sono stati consegnati, né tanto meno sono iniziati.

Ciò premesso, il sottoscritto anche nella sua predetta qualità,

CHIEDE

Al sig. Sindaco di conoscere:

- 1) a che punto sono le procedure per l'esecuzione dei suddetti lavori;
- 2) le ragioni ed i motivi per cui ad oggi tali lavori non sono iniziati;
- 3) **se vi sono possibili responsabilità amministrative e/o contabili ed in caso affermativo cosa intende fare il Sindaco;**

Nella speranza di ottenere qualche riscontro porge,
distinti saluti.

Drapia, il 19.05.2010

"Drapia in Europa"

Il Presidente



COMUNE DI DRAPIA

Provincia di Vibo Valentia

Cap 89862 - Tel. 0963.67094 - Fax 0963.67293

Prot. n. 459



Sig. NATTONE RODOLFO
PRES. ASSOCIAZIONE CULTURALE
"DRAPIA IN EUROPA"
C/DA SOTTOCUNTURA
89862 DRAPIA



R

12818870253-7